


<div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS CAMPUS CHAPECÓ CANTINA</div></div>																
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 5.136,76	0,65%	100,00%	5.136,76		-		-		-		-		-	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 29.100,38	3,70%	32,80%	9.544,92	13,40%	3.899,45	13,40%	3.899,45	13,40%	3.899,45	13,40%	3.899,45	13,60%	3.957,65	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.631,23	0,33%	100,00%	2.631,23		-		-		-		-		-	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 131.905,62	16,79%	30,00%	39.571,69	60,00%	79.143,37	10,00%	13.190,56		-		-		-	100,00%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 35.047,38	4,46%	20,00%	7.009,48	40,00%	14.018,95	40,00%	14.018,95		-		-		-	100,00%
6	COBERTURA	R\$ 148.414,38	18,89%		-	10,00%	14.841,44	40,00%	59.365,75	30,00%	44.524,31	20,00%	29.682,88		-	100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 119.335,40	15,19%		-		-		-	40,00%	47.734,16	30,00%	35.800,62	30,00%	35.800,62	100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 70.394,39	8,96%		-		-		-		-	50,00%	35.197,20	50,00%	35.197,20	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 97.336,97	12,39%		-	30,00%	29.201,09		-		-	30,00%	29.201,09	40,00%	38.934,79	100,00%
10	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 33.854,11	4,31%		-		-	30,00%	10.156,23		-	30,00%	10.156,23	40,00%	13.541,64	100,00%
11	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.085,25	0,39%		-		-		-	20,00%	617,05	40,00%	1.234,10	40,00%	1.234,10	100,00%
12	REDE DE GÁS COMBUSTÍVEL G.L.P.	R\$ 6.247,78	0,80%			30,00%	1.874,33			40,00%	2.499,11			30,00%	1.874,33	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 61.951,03	7,88%		-		-	30,00%	18.585,31		-	20,00%	12.390,21	50,00%	30.975,52	100,00%
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 7.079,74	0,90%		-		-		-		-		-	100,00%	7.079,74	100,00%
15	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	R\$ 30.568,08	3,89%		-	50,00%	15.284,04		-		-		-	50,00%	15.284,04	100,00%
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.975,43	0,38%		-		-		-		-		-	100,00%	2.975,43	100,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 752,96	0,10%		-		-		-		-		-	100,00%	752,96	100,00%
TOTAL		785.816,89	100,00%	8,13%	63.894,08	20,14%	158.262,68	15,17%	119.216,26	12,63%	99.274,09	20,05%	157.561,77	23,87%	187.608,02	100,00%

DATA: quinta-feira, 25 de março de 2021

Rodrigo Emmer
Engenheiro Civil
CREA/SC 109826-8



Emitido em 25/03/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (12) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2021 - SEO
(10.55)**

(Nº do Documento: 3)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 09:12)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 27/04/2021 16:44)

RODRIGO EMMER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 1770862

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **23/04/2021** e o código de verificação: **357579c723**