

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
 CAMPUS REALEZA
 REALEZA - PARANÁ
 UNIDADE CLÍNICA ESCOLA DE NUTRIÇÃO - UCEN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 4.713,95	0,39%	100,00%	R\$ 4.713,95		-		-		-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 43.053,31	3,57%	55,50%	###	5,50%	R\$ 2.367,93	5,50%	R\$ 2.367,93	5,50%	R\$ 2.367,93
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 16.425,08	1,36%	50,00%	R\$ 8.212,54	50,00%	R\$ 8.212,54		-		-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 177.930,23	14,77%		-	25,00%	R\$ 44.482,56	25,00%	R\$ 44.482,56	50,00%	R\$ 88.965,12
5	COBERTURA	R\$ 252.651,65	20,98%		-		-		-		-
6	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 56.922,84	4,73%		-		-	50,00%	R\$ 28.461,42	50,00%	R\$ 28.461,42
7	REVESTIMENTOS	R\$ 124.093,33	10,30%		-		-		-	50,00%	R\$ 62.046,67
8	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 82.277,45	6,83%		-		-		-		-
9	BANCADAS E GRANITOS	R\$ 12.806,31	1,06%		-		-		-		-
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 31.423,43	2,61%		-		-		-		-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 116.603,43	9,68%		-	10,00%	R\$ 11.660,34	10,00%	R\$ 11.660,34	10,00%	R\$ 11.660,34
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.746,68	1,89%		-	10,00%	R\$ 2.274,67	10,00%	R\$ 2.274,67	10,00%	R\$ 2.274,67
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 72.575,26	6,03%		-		-		-		-
14	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 42.544,80	3,53%		-		-		-		-
15	SPDA	R\$ 7.918,04	0,66%		-	10,00%	R\$ 791,80	10,00%	R\$ 791,80	10,00%	R\$ 791,80
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.231,88	0,10%		-		-		-		-
17	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.804,35	1,89%		-		-		-		-
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 60.797,52	5,05%		-	50,00%	R\$ 30.398,76	25,00%	R\$ 15.199,38	25,00%	R\$ 15.199,38
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 52.046,54	4,32%		-		-		-		-
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.795,79	0,23%		-		-		-		-
TOTAL GERAL		R\$ 1.204.361,87	100,00%	3,06%	###	8,32%	R\$ 100.188,60	8,74%	R\$ 105.238,10	17,58%	R\$ 211.767,33
TOTAIS ACUMULADOS				3,06%	###	11,38%	R\$ 137.009,68	20,11%	R\$ 242.247,79	37,70%	R\$ 454.015,11

Última atualização em 12/05/2022 às 14:37:27

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
 CAMPUS REALEZA
 REALEZA - PARANÁ
 UNIDADE CLÍNICA ESCOLA DE NUTRIÇÃO - UCEN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 4.713,95	0,39%		-		-		-		-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 43.053,31	3,57%	5,50%	R\$ 2.367,93	5,50%	R\$ 2.367,93	5,50%	R\$ 2.367,93	5,50%	R\$ 2.367,93
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 16.425,08	1,36%		-		-		-		-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 177.930,23	14,77%		-		-		-		-
5	COBERTURA	R\$ 252.651,65	20,98%	50,00%	R\$ 126.325,83	50,00%	R\$ 126.325,83		-		-
6	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 56.922,84	4,73%		-		-		-		-
7	REVESTIMENTOS	R\$ 124.093,33	10,30%	50,00%	R\$ 62.046,67		-		-		-
8	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 82.277,45	6,83%		-	100,00%	R\$ 82.277,45		-		-
9	BANCADAS E GRANITOS	R\$ 12.806,31	1,06%		-		-	50,00%	R\$ 6.403,16	25,00%	R\$ 3.201,58
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 31.423,43	2,61%		-		-	50,00%	R\$ 15.711,72	25,00%	R\$ 7.855,86
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 116.603,43	9,68%	40,00%	R\$ 46.641,37	20,00%	R\$ 23.320,69	10,00%	R\$ 11.660,34		-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.746,68	1,89%	40,00%	R\$ 9.098,67	10,00%	R\$ 2.274,67	20,00%	R\$ 4.549,34		-
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 72.575,26	6,03%		-		-	50,00%	R\$ 36.287,63	25,00%	R\$ 18.143,82
14	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 42.544,80	3,53%		-		-	50,00%	R\$ 21.272,40	30,00%	R\$ 12.763,44
15	SPDA	R\$ 7.918,04	0,66%	10,00%	R\$ 791,80	10,00%	R\$ 791,80	50,00%	R\$ 3.959,02	0,00%	-
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.231,88	0,10%		-		-		-	50,00%	R\$ 615,94
17	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.804,35	1,89%		-		-	50,00%	R\$ 11.402,18	25,00%	R\$ 5.701,09
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 60.797,52	5,05%		-		-		-		-
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 52.046,54	4,32%		-	50,00%	R\$ 26.023,27	25,00%	R\$ 13.011,64	25,00%	R\$ 13.011,64
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.795,79	0,23%		-		-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL GERAL				20,53%	R\$ 247.272,27	21,87%	R\$ 263.381,64	10,51%	R\$ 126.625,34	5,29%	R\$ 63.661,28
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.204.361,87	100,00%	58,23%	R\$ 701.287,38	80,10%	R\$ 964.669,02	90,61%	R\$ 1.091.294,36	95,90%	R\$ 1.154.955,64

Última atualização em 12/05/2022 às 14:37:27

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
 CAMPUS REALEZA
 REALEZA - PARANÁ
 UNIDADE CLÍNICA ESCOLA DE NUTRIÇÃO - UCEN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 09	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 4.713,95	0,39%	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 43.053,31	3,57%	6,00%	R\$ 2.583,20
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 16.425,08	1,36%	0,00%	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 177.930,23	14,77%	0,00%	-
5	COBERTURA	R\$ 252.651,65	20,98%	0,00%	-
6	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 56.922,84	4,73%	0,00%	-
7	REVESTIMENTOS	R\$ 124.093,33	10,30%	0,00%	-
8	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 82.277,45	6,83%	0,00%	-
9	BANCADAS E GRANITOS	R\$ 12.806,31	1,06%	25,00%	R\$ 3.201,58
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 31.423,43	2,61%	25,00%	R\$ 7.855,86
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 116.603,43	9,68%	0,00%	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.746,68	1,89%	0,00%	-
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 72.575,26	6,03%	25,00%	R\$ 18.143,82
14	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 42.544,80	3,53%	20,00%	R\$ 8.508,96
15	SPDA	R\$ 7.918,04	0,66%	0,00%	-
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.231,88	0,10%	50,00%	R\$ 615,94
17	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.804,35	1,89%	25,00%	R\$ 5.701,09
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 60.797,52	5,05%	0,00%	-
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 52.046,54	4,32%	0,00%	-
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.795,79	0,23%	100,00%	R\$ 2.795,79
TOTAL GERAL		R\$ 1.204.361,87	100,00%	4,10%	R\$ 49.406,23
TOTAIS ACUMULADOS				100,00%	R\$ 1.204.361,87

Última atualização em 12/05/2022 às 14:37:27



Emitido em 12/05/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (9) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2022 -
DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 7)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 09:24)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 15/05/2022 08:02)

FABRICIO BALESTRIN

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: 1973025

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **7**, ano: **2022**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **14/05/2022** e o código de verificação: **7a198ac4c1**