

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS PASSO FUNDO
PASSO FUNDO - RS
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CANTINA EXTERNA - SEGUNDA ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 7.806,77	0,21%	50,00%	R\$ 3.903,38	50,00%	R\$ 3.903,38		-		-		-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 206.775,76	5,47%	30,30%	R\$ 62.653,06	20,00%	R\$ 41.355,15	7,10%	R\$ 14.681,08	7,10%	R\$ 14.681,08	7,10%	R\$ 14.681,08
3	ESTRUTURAS	R\$ 11.549,85	0,31%	50,00%	R\$ 5.774,93	50,00%	R\$ 5.774,93		-		-		-
4	COBERTURAS COMPLEMENTARES	R\$ 193.718,40	5,13%	5,00%	R\$ 9.685,92	20,00%	R\$ 38.743,68	25,00%	R\$ 48.429,60	25,00%	R\$ 48.429,60	25,00%	R\$ 48.429,60
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 39.277,75	1,04%		-	50,00%	R\$ 19.638,88	50,00%	R\$ 19.638,88		-		-
6	REVESTIMENTOS	R\$ 736.446,33	19,49%		-	25,00%	R\$ 184.111,58	30,00%	R\$ 220.933,90	30,00%	R\$ 220.933,90	15,00%	R\$ 110.466,95
7	ESQUADRIAS	R\$ 369.657,19	9,78%		-		-	20,00%	R\$ 73.931,44	20,00%	R\$ 73.931,44	30,00%	R\$ 110.897,16
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 446.832,36	11,83%		-	20,00%	R\$ 89.366,47	15,00%	R\$ 67.024,85	15,00%	R\$ 67.024,85	15,00%	R\$ 67.024,85
9	SUBESTACÃO SE-02	R\$ 368.751,47	9,76%		-		-	20,00%	R\$ 73.750,29	25,00%	R\$ 92.187,87	20,00%	R\$ 73.750,29
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 281.854,93	7,46%		-		-		-		-	20,00%	R\$ 56.370,99
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME	R\$ 74.651,69	1,98%		-		-		-		-		-
12	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 493.330,93	13,06%		-		-		-		-	5,00%	R\$ 24.666,55
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 139.625,69	3,70%		-		-		-		-		-
14	SUBESTACÃO - SE 02 - INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 102.552,02	2,71%		-	20,00%	R\$ 20.510,40	20,00%	R\$ 20.510,40	20,00%	R\$ 20.510,40	40,00%	R\$ 41.020,81
15	CENTRAL DE GÁS GLP - INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 20.982,88	0,56%		-	20,00%	R\$ 4.196,58	20,00%	R\$ 4.196,58	20,00%	R\$ 4.196,58	4,00%	R\$ 839,32
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 84.937,43	2,25%		-		-		-		-		-
17	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 173.335,31	4,59%		-		-		-		-		-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.324,27	0,70%		-		-		-		-		-
TOTAL GERAL		R\$ 3.778.411,03	100,00%	2,17%	R\$ 82.017,29	10,79%	R\$ 407.601,05	14,37%	R\$ 543.097,02	14,34%	R\$ 541.895,72	14,51%	R\$ 548.147,59
TOTAIS ACUMULADOS				2,17%	R\$ 82.017,29	12,96%	R\$ 489.618,34	27,33%	R\$ 1.032.715,36	41,67%	R\$ 1.574.611,07	56,18%	R\$ 2.122.758,66

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS PASSO FUNDO
PASSO FUNDO - RS
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CANTINA EXTERNA - SEGUNDA ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 7.806,77	0,21%		-		-		-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 206.775,76	5,47%	7,10%	R\$ 14.681,08	7,10%	R\$ 14.681,08	7,10%	R\$ 14.681,08	7,10%	R\$ 14.681,08
3	ESTRUTURAS	R\$ 11.549,85	0,31%		-		-		-	0,00%	-
4	COBERTURAS COMPLEMENTARES	R\$ 193.718,40	5,13%		-		-		-	0,00%	-
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 39.277,75	1,04%		-		-		-	0,00%	-
6	REVESTIMENTOS	R\$ 736.446,33	19,49%		-		-		-	0,00%	-
7	ESQUADRIAS	R\$ 369.657,19	9,78%	30,00%	R\$ 110.897,16		-		-	0,00%	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 446.832,36	11,83%	15,00%	R\$ 67.024,85	10,00%	R\$ 44.683,24	10,00%	R\$ 44.683,24	0,00%	-
9	SUBESTACÃO SE-02	R\$ 368.751,47	9,76%	25,00%	R\$ 92.187,87	10,00%	R\$ 36.875,15		-	0,00%	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 281.854,93	7,46%	25,00%	R\$ 70.463,73	25,00%	R\$ 70.463,73	25,00%	R\$ 70.463,73	5,00%	R\$ 14.092,75
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME	R\$ 74.651,69	1,98%	50,00%	R\$ 37.325,85	40,00%	R\$ 29.860,68	10,00%	R\$ 7.465,17	0,00%	-
12	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 493.330,93	13,06%	35,00%	R\$ 172.665,83	30,00%	R\$ 147.999,28	30,00%	R\$ 147.999,28	0,00%	-
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 139.625,69	3,70%	5,00%	R\$ 6.981,28	50,00%	R\$ 69.812,85	40,00%	R\$ 55.850,28	5,00%	R\$ 6.981,28
14	SUBESTACÃO - SE 02 - INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 102.552,02	2,71%		-		-		-	0,00%	-
15	CENTRAL DE GÁS GLP - INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 20.982,88	0,56%		-		-		-	36,00%	R\$ 7.553,84
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 84.937,43	2,25%		-	40,00%	R\$ 33.974,97	40,00%	R\$ 33.974,97	20,00%	R\$ 16.987,49
17	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 173.335,31	4,59%		-	40,00%	R\$ 69.334,12	40,00%	R\$ 69.334,12	20,00%	R\$ 34.667,06
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.324,27	0,70%		-	40,00%	R\$ 10.529,71	40,00%	R\$ 10.529,71	20,00%	R\$ 5.264,85
TOTAL GERAL		R\$ 3.778.411,03	100,00%	15,14%	R\$ 572.227,64	13,98%	R\$ 528.214,80	12,04%	R\$ 454.981,58	2,65%	R\$ 100.228,35
TOTAIS ACUMULADOS				71,33%	R\$ 2.694.986,31	85,31%	R\$ 3.223.201,11	97,35%	R\$ 3.678.182,68	100,00%	R\$ 3.778.411,03



***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO/2025 - DAADM
(10.55.01)***

(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/08/2025 08:14)

FABIO CORREA GASPARETTO

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###152#0

Visualize o documento original em <https://sipac.ufff.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **4**,
ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **20/08/2025** e o código de verificação:
4f6e438c20